

	<h2>Serviceeftersynsrapport ABA anlæg</h2>	Oprettet den:	07.03.2023
		Revisions nr.:	003
		Revisions dato:	29.11.2023
		Udarbejdet af:	RO
		Side:	1 af 4

Kunde:	
Indehaver / driftansvarlig:	
Adresse:	
Postnr./by:	

Centraltype		Anlægsnummer	
--------------------	--	---------------------	--

Udført serviceeftersyn og afprøvet dato:	
--	--

Pkt.	Tekst	Kontrolleret		
		Ja	Nej	Ir
Central				
1	Kontakt brandvæsen og meddel, at afprøvning udføres.			
2	Frakoble eventuelle styringer (til eksterne enheder)			
3	Tilkobling af pc'er og udlæs værdier (Hvis det er muligt) - Alle meldinger (log) - Analogværdi for detektor (eksportere til Excel)			
4	Noter antal af detektorer der skal renses/ udskiftning og aftal tid med den ansvarshavende			
5	Kontrol af batterier med batteritester Batteri test: _____ Ah (Batteriets kapacitet Ah) Batteri test: _____ Ah (Batteriets kapacitet Ah) Batteri test: _____ Ah (Batteriets kapacitet Ah) Batteri test: _____ Ah (Batteriets kapacitet Ah)			
6	Kontrol af net alarm. 230 V (afbryd 230V forsyning)			
7	Kontrol af batterialarm. (Afbryd batteriforsyning)			
8	Kontrol af dato og klokkeslæt i centralen			
9	Test af alarmoverførsel primær / sekundær			

Sløjfe				
10	Kontrol af ABDL dørlukning. Lukker mekanisk korrekt ved fejl, frakobling, brand og manuel udløsning.			
11	Kontrol af eventuelt 2 detektor afhængig alarm.			
12	Kontrol af lydgivere. Sirene testes. (Samtlige lydgivere og blitz) (hvis muligt)			
13	Kontrol af detektorer og alarmtryk Kontrollere om de kommer ind på de rigtige adresser detektorer og alarmtryk kontrolleres, og funktion testes med testgas, varme, CO eller aktivering (test ca. 1/3 og dokumentation af test skal foreligge) (Alle detektorer/alarmtryk skal testes over en 3 årig periode)			
14	Samtlige input og output funktioner afprøves jf. retningslinje 006 og indføres i skema over hvad der er afprøvet. Årlig funktionskontrol skal udføres efter en checkliste, der beskriver samtlige styringer/funktioner. Checkliste skal opbevares sammen med driftsjournalen			
15	Visuel kontrol af at ABA installationen stadig er lovmæssigt udført. (Kabler der ikke er fastgjort og andre ting der gør, at det ikke er en forskriftmæssigt korrekt udført installation)			
Adgangsvej for brandvæsenet				
16	Kontrol af udvendig akustiske / optiske alarmsignal / Blitz samt henvisningsskilte i hele adgangsvejen frem til ABA-centralen.			
Orienteringsplaner				
17	Kontrol af orienteringsplaner. (2 komplette sæt) Kontroller nøje for evt. bygningsændringer (nye/fjernet døre/skillevægge) Ved evt. rettelser skal disse rentegnes og ombyttes			
18	Kontroller opmærkning, herunder gruppeafbryder, O-planskab og detektor har de rigtige opmærkninger			
Driftjournal				
19	Drift journals ajourføres (suppler evt. med nye sider for kontrol)			
20	Gennemgang af betjeningsvejledning for beredskabet			
21	Gennemgang af anlægsinstruks sammen med drift ansvarlig person			
22	Kontrollere kontaktoplysninger med anlæg ansvarlig og informere beredskab om rettelserne i disse.			
23	Er der lavet overførselstest jf. tilslutningsbetingelserne (noteret det i driftsjournalen) og månedlig egenkontrol jf. retningslinje 005			
24	Har der været rigtig brandalarm			
25	Har der været falske alarmer			

26	Efter ovenstående check er anlægget driftsklart			
27	Kontakt brandvæsen og kontroller at brandalarm og fejlalarm er blevet overført og kontroller om de kommer rigtigt ind til vagtcentralen. Husk at tage anlægget ud af service ved beredskab			
28	Husk udfyld driftsjournal og isæt service mærkat			
29	Kopi af eftersynsrapport indsættes i driftsjournal plus kopi til Brandteknisk Service (gerne elektronisk)			
Anlægs ejer/bruger		Servicetekniker		

Meddelelser til virksomheden:

Her kan anføres oplysninger af enhver art, som er relevante for kundeforholdet eller det udførte arbejde, fx:

Mangler ved det udførte arbejde, senere færdiggørelse/opfølgning, mærke og type på leverede produkter, konstaterede fejl eller mangler ved eksisterende installation.

A large rectangular area with horizontal dashed lines for writing, overlaid with a faint, stylized flame graphic.